



OBRA OU SERVIÇO									
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TP 002/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS AGRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					24.854.223/0001-84	SANTOS E LIMA EIRELI - EPP	107/2022	06.06.2022
TP 002/2022	MELHORIAS E MANUTENÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					10.510.735/0001-20	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	028/2022	25.10.2022
TP 004/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DA QUADRA POLIESPORTIVA CÔNEGO ANTÔNIO SARAIVA DE MENEZES					42.876.135/0001-65	CAVALCANTI ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	054/2023	10.07.2023
DE 001/2024	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL EM SANTA LUZIA					20.935.884/001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	031/2024	07.08.2024
TP 003/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO E PALCO NA ESCOLA WALFREDO PESSOA					20.935.884/001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	127/2022	18/07/2022
TP 003/2023	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS M DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					20.935.884/001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	038/2024	26.02.2024
TP 002/2023	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E BASES PARA CAIXAS D'ÁGUA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DESTINADO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM PORÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					24.217.540/0001-90	JR DE LIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	087/2023	05.06.2023
TP 005/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - EMENDA PARLAMENTAR 97 - FEM	097/2023	FEM II	100.000,00	42.332,49	20.935.884/001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	047/2024	05.04.2024
OBRA OU SERVIÇO									
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TP 003/2023	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, LOTE 04 - ESCOLA UEPA					CNPJ 24.794.412/0001-09	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	071/2023	16.10.2023
TP 003/2023	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, LOTE 03 CRECHE ELIZA PEREIRA DE LIRA					CNPJ 24.794.412/0001-09	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	071/2023	16.10.2023
TP 003/2023	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, LOTE 02 ESCOLA ANÍZIA PEREIRA DE LIRA					CNPJ 24.794.412/0001-09	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	071/2023	16.10.2023
TP 003/2023	REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE, LOTE 01 ESCOLA WALFREDO PESSOA DE MELO					CNPJ 24.794.412/0001-09	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	071/2023	04.04.2024
TP 001/2023	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO DISTRITO DE TUPAOCA NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA					21.591.562/0001-27	A.D.S - CONSTRUTORA LTDA-ME	025/2023	12.06.2023
CE001/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO EM VIAS URBANAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA						VIANROTE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2024	10.06.2024



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2796007b-8193-4d3f-91bd-f117762cad18

TP 004/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - EMENDA PARLAMENTAR 062 - FEM	062/2022	FEM II	80.000,00	7.958,20	15.587.379/0001-55	ROBSON JG DE OLOVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	046/2024	05.04.2024
TP 009/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - EMENDA PARLAMENTAR 486 - FEM	486/2023	FEM II	200.000,00		20.687.159/0001-33	C.R DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	051/2024	05.04.2024
TP 008/2023	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL					04.393.361/001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	018/2022	31.01.2022
OBRA OU SERVIÇO									
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DE006/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (CNUQ)					03.608.944/001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	097/2023	20.07.2023
TP 007/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - EMENDA PARLAMENTAR 794 - FEM	794/2022	FEM II	80.000,00	22.974,30	35.670.929/0001-02	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	049/2024	09.04.2024
TP 008/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - EMENDA PARLAMENTAR 663 - FEM	663/2022	FEM II	150.000,00		35.670.929/0001-02	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	050/2024	19.09.2024
TP 001/2024	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS					51.343.891/0001-10	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	070/2024	18.06.2024
CE 004/2024	PINTURA DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOTE 02					02.686/001-44	POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI	12.11.2024	12.11.2024
TP 002/2022	MELHORIAS, MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE					04.393.361.0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	018/2022	08.12.2022

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data Aliança-PE, 31/03/2024

HELLYTON VASCONCELOS, ACESSOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

OSEAS DA COSTA LIMA, SECRETÁRIO DE OBRAS

SITUAÇÃO
(26)
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2796007b-8193-4d3f-91bd-f11762cad18

EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
SITUAÇÃO
(26)
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
SITUAÇÃO
(26)
CONCLUÍDA



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2796007b-8193-4d3f-91bd-f11762cad18

EM ANDAMENTO					
EM ANDAMENTO					
CONCLUIDA					
EM ANDAMENTO					
EM ANDAMENTO					



CONTRATO					REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
			ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
365 DIAS	2.848.747,60		730 DIAS	498.502,59		44.905.199	1.340.475,95	1.340.475,95	1.340.475,95	3.475.197,95	
365 DIAS	1.192.924,23		365 DIAS	314.965,90		33.903.974	742.212,37	742.212,37	742.212,37	924.107,19	
365 DIAS	1.326.717,58			14.581,70		33.903.914	1.819.951,62	1.819.951,62	1.819.951,62	1.819.951,62	
180 DIAS	44.730,00	04.10.2024				33.903.974	43.915,64	43.915,64	43.915,64	43.915,64	
365 DIAS	1.029.801,10		365 DIAS	172.060,80		44.905.199	214.331,54	214.331,54	214.331,54	1.198.094,65	
365 DIAS	272.067,23			66.395,40		33.903.974	539.376,97	539.376,97	539.376,97	539.376,97	
360 DIAS	92.396,98	1602/2024	90 DIAS			449.051,99	52.316,05	52.316,05	52.316,05	52.316,05	
180 DIAS	142.332,49			15.703,94		44.905.199	153.270,40	95.653,36	153.270,40	153.270,40	
CONTRATO					REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO					VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
			ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
365 DIAS	2.406.046,96		365 DIAS	159.197,63		33.903.974	431.106,25	238.339,80	431.106,25	431.106,25	
365 DIAS	2.406.046,96		365 DIAS	151.927,75	10.773,02	33.903.914	338.145,42	149.856,45	338.145,42	338.145,42	
365 DIAS	2.406.046,96		365 DIAS	151.927,75	6.338,18	33.903.974	149.865,40	149.865,40	149.865,40	149.865,40	
365 DIAS	2.406.046,96		365 DIAS	128.082,49	26.104,88	33.903.974	456.713,65	456.713,65	456.713,65	456.713,65	
90 DIAS	82.323,85	31.05.2024	270 DIAS	11.415,52		44.905.199	68.061,52	68.061,52	68.061,52	93.739,37	
360 dias	2.926.432,16			88.946,89		44.905.199	1.166.568,56	1.077.621,70	1.166.568,56	1.166.568,56	



90 DIAS	87.958,20			6.162,49		44.905.199	226.905,21	139.974,77	226.905,21	226.905,21
180 DIAS	225.704,93					44.905.199	175.188,94	135.806,43	39.382,51	175.188,94
365 DIAS	10.999,14	11.04.2024	180 DIAS			33.903.974	33.385,20	33.385,20	33.385,20	206.310.138
CONTRATO					REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
		ADITIVO								
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
900 DIAS	109.999,14	15.03.2024	180 DIAS			33.903.974	109.827,57	10.331,63	109.827,57	109.827,57
180 DIAS	102.974,30					44.905.199	127.775,40	127.775,40	127.775,40	127.775,40
180 DIAS	141.230,82					44.905.199	133.674,46	133.674,46	133.674,46	133.674,46
180 DIAS	62.443,09	06.11.2024				33.903.974	68.590,19	68.590,19	68.590,19	68.590,19
12.11.2024	259.267,57					33.903.914	165.355,97	165.355,97	165.355,97	165.355,97
365 DIAS	1.814.522,12		365 DIAS	298.022,56		33.903.914	81.188,72	81.188,72	81.188,72	1.419.424,23
						TOTAL	8.690.519,05	7.937.090,84	8.554.712,62	13.363.359,70

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, PREFEITO