

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Aliança
Exercício: 2025
Data de Expedição: 29/01/2026 07:40

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Aliança** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

29 de janeiro de 2026

PEDRO ERMIRIO DE ALMEIDA FREITAS FILHO
Prefeitura Municipal de Aliança

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Aliança - (Fundo Municipal de Educação de Aliança)	Contrato com PC / ARP 071/2023	24794412000109 - PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	Concluído - Fim de vigência	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Escola	16/10/2023	Em andamento		R\$ 341,265.9000	R\$ 302,665.8297	R\$ 2,103,381.1303
Prefeitura Municipal de Aliança - (Fundo Municipal de Assistência Social de Aliança)	Contrato com PC / ARP 019/2024	20935844000131 - M LIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Concluído - Rescindido	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA, LOTE 1 - PINTURA DE PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL através da execução indireta sob o regime de	Outros	11/11/2024	Paralisada				

Documento Assinado Digitalmente por: Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://tcepe.ce.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDocumento:3f1efc5-3f08-49c1-ac90-a11cb9f7fd1>



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Aliança - (Fundo Municipal de Assistência Social de Aliança)	Contrato com PC / ARP 019/2024	20935844000131 - M LIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Concluído - Rescindido	empreitada por preço unitário	Outros	11/11/2024	Paralisada				
Prefeitura Municipal de Aliança - (Fundo Municipal de Assistência Social de Aliança)	Contrato com PC / ARP 001/2025	40487714000190 - GENIARQ PROJETOS E GESTAO DE OBRAS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário	Casa Popular	10/01/2025 à 14/05/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 116/2021	24854223000184 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA EPP	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS	Pav. Urbana	05/10/2021	Concluída	896890/2019			
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 096/2024	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário	Pav. Urbana	10/03/2025	Em andamento		R\$ 165,227.2300	R\$ 165,227.2300	R\$ 209,545.7300
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 082/2024	32507681000175 - JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, Recurso da CEF - Operação nº 1088393-29, TransfereGOV nº 0404544	Pav. Urbana	09/09/2024	Paralisada	945400/2023			



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 069/2024	20945413000156 - VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pav. Urbana	10/06/2024	Em andamento		R\$ 2,764,138.8130	R\$ 2,764,138.8800	R\$ 370,044.5200
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 051/2024	20687159000133 - C. R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pav. Urbana	05/04/2024 à 07/02/2025	Concluída	468/2023			
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 041/2025	33071970000137 - AMARO E ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL, OBJETO DE CESSÃO DE USO NÃO ONEROSO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 063 DE 12 DE MARÇO DE 2025, PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO (PA) PONTO DE ATENDIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA/PE, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DA EMPREITEIRA, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário	Edificação	21/10/2025	Em andamento		R\$ 61,391.9500	R\$ 61,391.9500	R\$ 773,608.0500
Prefeitura Municipal de Aliança	Contrato com PC / ARP 038/2024	20935844000131 - M. LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Concluído - Fim de vigência	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pav. Urbana	26/02/2024	Concluída		R\$ 424,073.3800	R\$ 300,304.2730	28,237.0430-

